

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszowie

Inwestor: Gmina Chełm
22-100 Chełm, ul. Gminna 18

Adres: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Okszowie
22-105 Okszów, ul. Chełmska 14
działki numer ewidencyjny gruntu: 322/3 obręb 060303_2.0043 Okszów Kolonia
jedn. ewid. 060303_2 - gmina Chełm

<i>Imię, nazwisko i funkcja</i>	<i>Numer uprawnień</i>	<i>podpis</i>
<i>Branża sanitarna</i>		
<i>mgr inż. Monika Warchał – projektant</i> 22-100 Chełm, ul. Henryka Sienkiewicza 3/6	LUB/0103/POOS/10	

Chełm, 19 grudnia 2023 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- budynek Szkoły Podstawowej,
- sieć i przyłącze wodociągowe,
- sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- przyłącze gazowe,
- sieć ciepłownicza,
- sieć i przyłącze energetyczne kablowe,
- sieć energetyczna napowietrzna,
- sieć i przyłącze telekomunikacyjne,
- drzewa.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejące uzbrojenie terenu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- roboty demontażowe i montażowe instalacji i urządzeń,
- prowadzenie prac sprzętem mechanicznym.
- zagrożenie wynikające z wykonywania robót ręcznych lub mechanicznych,
- porażenie prądem przy pracy z elektronarzędziami,
- w związku z wykonywaniem prac związanych z transportem i składowaniem materiałów

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do pracy należy przeszkolić pracowników w zakresie postępowania przy robotach i stosowania właściwych zabezpieczeń pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- przedstawić środki techniczne zabezpieczające,
- zawiesić tablicę informacyjną,
- przygotować odpowiednio wyposażone zaplecze budowy w środki pierwszej pomocy medycznej oraz łączności,
- wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, kaski ochronne i kamizelki),
- zabezpieczyć wykopy głębokie oraz przygotować bezpieczne zejścia do wykopów,
- wygrodzić teren, właściwie oznakować placu budowy, poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych w głębokich wykopach oraz oświetlonych w nocy barierek.