

VII. WNIOSKI

VII.1 ANALIZA PRZEGLĄDU I WYNIKÓW POMIARÓW

- Zmierzona wydajność hydrodynamiczna hydrantu zewnętrznego **została uzyskana** przy średnicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urządzenia przeciwpożarowego (hydrantu zewnętrznego) jest **większa** od wartości nominalnej co najmniej 10,00 dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantów określa się jako **pozytywne**.
- Badanie hydrantów przeciwpożarowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Do zobrazowania pełnej charakterystyki pracy **wykonano pomiary z dwóch otwartych hydrantów jednocześnie w których ciśnienie łączne jest większe od wartości 20,00 dm³/s , zatem parametry hydrantów określa się jako pozytywne.**
- Źródło zasilania jest **sieć gminna**
- Przeprowadzono badanie **3** hydrantów.
- Pomiaru dokonano urządzeniem z ważnym Świadectwem Wzorcowania 1112/2025

VII.2 WNIOSKI I ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpożarowe na terenie obiektu **SPEŁNIAJĄ** wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostały dokonane przez: Grzegorz Szczurek

Protokół zawiera 10 stron
Konservator Sprzętu p.poż.

Grzegorz Szczurek
upr. nr 875/2016
pieczęć imienna i podpis
wykonawcy badania